

福建清华建筑 设计院有限公司	修改设计通知单 AMENDMENT NOTICE		共 <input checked="" type="checkbox"/> 2 页 / 第 1 页
	项目工程	海翼瑞都山水御园C地块(新田巷)C-3#.C-4#楼	专业: 建筑
建设单位	海翼瑞都(福建)房地产开发有限公司	设计编号	14-09-14
		通知单编号	16-07-30

修改 设计 理由	<input type="checkbox"/> 1 施工图审查意见必须完善设计;	<input type="checkbox"/> 6 政府职能部门审查意见按需改进;
	<input type="checkbox"/> 2 原设计的图纸错、碰、缺更正;	<input type="checkbox"/> 7 建设单位要求更改;
	<input type="checkbox"/> 3 原设计计算的更正;	<input type="checkbox"/> 8 施工的差错必须修改设计;
	<input checked="" type="checkbox"/> 4 原构造设计的改进或完善;	<input type="checkbox"/> 9 货源供应情况的变化而更改;
	<input type="checkbox"/> 5 相关专业设计人员要求配合更改;	<input type="checkbox"/> 10 施工条件变化的更改。

修改 设计 内容	<p>原建施02一层平面图局部调整详建施02修具体如下:</p> <p>一、C-3#楼一层部分调整如下</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、A-D~A-F轴门厅电梯墙体向A-7轴移200mm,水井与电井隔墙向A-7轴移100mm。 2、3-E~3-H轴门厅电梯墙体向A-15轴移200mm,水井与电井隔墙向A-15轴移100mm。 3、1/A-3轴窗TC0927取消,改为墙体。 4、A-19轴伸缩缝及墙体调整至A-18轴。 <p>二、C-4#楼一层部分调整如下</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、前室电梯墙体往4-10轴方向移200mm,水井与电井隔墙往4-10轴方向移100mm 2、A-D轴南侧店面局部墙体取消、开门取消,改为墙体并增设高窗。 3、北侧骑楼A-24轴~A-26轴新增楼梯。 4、1/A-B轴北侧水井取消。 5、A-23轴~A-28轴商店南侧骑楼取消。 6、A-28轴×4-B轴~4-C轴增设M1023。 7、A-24轴×4-H轴、A-30轴×4-F轴~4-E轴商店门取消并改为墙体。
----------------	--

项目负责人:周宇

专业负责人:周宇

修改设计人:吴贤伟

审核人:周宇

日期 2016-07-30